

Plan inwestycyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2025 **AKTUALIZACJA-REALIZACJA**

stan na 31 grudnia 2025

| lp. | Zadanie | Wartość inwestycji ogółem | plany 2025 | | Nakłady poniesione do końca 2024 | nakłady (finansowanie) na rok 2025 | źródła finansowania 2025 | | | | Planowane nakłady na rok 2026 i lata następne | UWAGI |
|-----------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|------------------|---|--|
| | | | plan maj | plan grudzień | | | UM Z. Góra i inne | MNiSW OBLIGACJE | środki UE | Nakłady UZ | | |
| 1 | Przebudowa i termomodernizacja zespołu budynków Dom Studenta Vicwersal - Stołówka - Klub "WySPa" | 21 611 633 | 21 611 633 | 23 015 004 | 7 238 838 | 11 757 250 | - | 3 604 794 | - | 8 152 456 | 4 018 916 | Umowa dotacyjna nr 2301 |
| 1.1 | dokumentacja projektowa | 608 485 | 608 485 | 608 485 | 608 485 | - | | | | | - | Umowa U/RA-ZP.2612.19.2023, Wykonawca CONSTRUCTO sp. z o.o., dofinansowane z dotacji MNiSW |
| 1.2 | roboty budowlane | 17 533 734 | 17 533 734 | 17 533 734 | 5 818 316 | 9 823 234 | | 2 454 794 | | 7 368 440 | 1 892 184 | |
| 1.3 | winda i zagospodarowanie terenu | 707 781 | 707 781 | 707 781 | 114 336 | 465 517 | | | | 465 517 | 127 928 | |
| 1.4 | wyposażenie Domu Studenta | 1 969 838 | 1 969 838 | 1 969 838 | | 0 | | | | | 1 969 838 | wartość szacunkowa - poziom cen II kw. 2023 |
| 1.5 | roboty dodatkowe - wzmocnienie konstrukcji, wentylacja w klubie Wyspa i zwiększenie zakresu dokumentacji | 736 445 | 736 445 | 736 445 | 697 700 | 27 122 | | | | 27 122 | 11 624 | Umowa U/RA-ZP.2612.19.2023, Wykonawca CONSTRUCTO sp. z o.o., dofinansowane z dotacji MNiSW |
| 1.6 | roboty dodatkowe - kanalizacja sanitarna zewnętrzna | 55 350 | 55 350 | 55 350 | | 49 815 | | | | 49 815 | 5 535 | |
| 1.7 | roboty dodatkowe- studnia kanalizacji sanitarnej | | | 11 808 | | 0 | | | | | 11 808 | |
| 1.8 | roboty - dodatkowe - zadanie pn. <i>"Przebudowa terenu wraz z ciągami komunikacyjnymi i obiektami małej architektury"</i> | | | 1 391 563 | | 1 391 563 | | 1 150 000 | | 241 563 | - | |
| 2 | Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Prof. Zygmunta Szafrana w Campusie A | 2 605 755 | 2 605 755 | 2 666 025 | 695 753 | 1 970 272 | - | 1 321 508 | - | 648 764 | - | Dofinansowanie MNiSW |
| 2.1 | Opracowanie Programu funkcjonalno - użytkowego | 55 350 | 55 350 | 55 350 | 55 350 | - | | | | | - | Umowa RA-DI.2611.2.2024 |
| 2.2 | Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych | 2 521 500 | 2 521 500 | 2 521 500 | 640 403 | 1 881 097 | | 1 321 508 | | 559 589 | - | Umowa nr U/RA-ZP.2612.40.2024 |
| 2.3 | Pełnienie nadzoru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie branży inżynieryjno- drogowej | 28 905 | 28 905 | 28 905 | | 28 905 | | | | 28 905 | - | Umowa nr RA-DI.2611.3.2024 |
| 2.4 | roboty dodatkowe - chodnik | | | 60 270 | | 60 270 | | | | 60 270 | - | Aneks nr 1 do Umowy nr U/RA-ZP.2612.40.2024 |
| 3 | Nowy Kisielin - domek badawczy nr 2 | 41199 | 41 199 | 41 199 | - | - | - | - | - | - | 41 199 | |
| 3.1 | Green energy - rozbudowa rozdzielnic elektrycznej przy domu badawczym nr 2 w Nowym Kisielinie | 41 199 | 41 199 | 41 199 | | - | | | | | 41 199 | |
| 4 | Stacja transformatorowa So204 | 2 460 000 | 2 460 000 | 2 460 000 | - | - | - | - | - | - | 2 460 000 | |
| 4.1 | Przebudowa stacji transformatorowej So204 i dostosowanie zabezpieczeń do wymagań dostawcy energii | 2 460 000 | 2 460 000 | 2 460 000 | | - | | | | | 2 460 000 | szacunek BZNIUO |
| 5. | Modernizacja pomieszczeń UZ pod potrzeby CNP - kierunek fizjoterapia | | - | 6 818 951 | - | 447 764 | 41 864 | - | 364 036 | 41 864 | 6 371 187 | dofinansowanie KPO |
| 5.1 | dokumentacja projektowa | | | 281 604 | | - | | | | | 281 604 | Umowa nr U/RA-ZP.2612.19.2.2025 |
| 5.2 | roboty budowlane | | | 6 537 347 | | 447 764 | 41 864 | | 364 036 | 41 864 | 6 089 583 | |
| 6. | Modernizacja pomieszczeń UZ pod potrzeby CNP - kierunek lekarski | | - | 1 181 986 | - | 188 454 | 17 620 | - | 153 215 | 17 620 | 993 532 | dofinansowanie KPO |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------------------|
| 6.1 | dokumentacja projektowa | | | 59 044 | | - | | | | | 59 044 | Umowa nr U/RA-ZP.2612.19.1.2025 |
| 6.2 | roboty budowlane | | | 1 122 942 | | 188 454 | 17 620 | | 153 215 | 17 620 | 934 488 | |
| 7. | Modernizacja sal dydaktycznych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego na potrzeby CNP | | | 174 062 | | - | - | - | - | - | 174 062 | dofinansowanie KPO |
| 7.1 | dokumentacja projektowa | | | 3 690 | | - | | | | | 3 690 | Umowa nr U/RA-ZP.2612.53.2025 |
| 7.2 | roboty budowlane | | | 170 372 | | - | | | | | 170 372 | |
| RAZEM INWESTYCJE PLANOWANE | | 26 718 587 | 26 718 587 | 36 357 227 | 7 934 591 | 14 363 740 | 59 484 | 4 926 302 | 517 250 | 8 860 704 | 14 058 896 | |